

PWD/DDS/CDE-DCU 01- / /

PERMOHONAN PENGUBAHSUAIAN ASET SALIRAN

(Permohonan ini hendaklah dihadapkan sebelum memulakan cadangan kerja yang dinyatakan)

BAHAGIAN I: JENIS PERMOHONAN					
<p>A. <input type="checkbox"/> Penebukan Dinding Longkang / <i>Breaking Existing Drain Wall</i></p> <p>B. <input type="checkbox"/> Pembinaan Jambatan / <i>Bridge Construction</i></p> <p>C. <input type="checkbox"/> Perentasan Perkhidmatan Utiliti / <i>Utility Services Crossing :-</i></p> <p>i. <input type="checkbox"/> UNN</p> <p>ii. <input type="checkbox"/> DES</p> <p>iii. <input type="checkbox"/> Sewerline</p> <p>iv. <input type="checkbox"/> Water pipeline</p> <p>v. <input type="checkbox"/> Others : _____</p>					
<p>DIISIKAN OLEH PEMOHON (Sila hadapkan satu borang permohonan asal sahaja)</p>					
BAHAGIAN II: MAKLUMAT ORANG YANG BERKELAYAKAN (<i>Qualified Person</i>)					
Nama Pemohon (HURUF BESAR)					
	Arkitek		Jurutera		Pelukis Bangunan Berdaftar (RBD)
Alamat Tetap				Poskod	
Alamat Persuratan				Poskod	
Tel. Rumah / Pejabat		Tel. Bimbit		E-mel	
BAHAGIAN III - A: <input type="checkbox"/> MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK KERJA PENYAMBUNGAN DINDING LONGKANG					
<p>Sila sertakan maklumat berikut :-</p> <p>i. Laporan Tapak/<i>Site Report</i> dengan Gambar Tapak/<i>Site Photos</i> menunjukkan saliran yang sedia ada di dalam tapak (jika ada) dan sistem saliran / perparitan yang berdekatan.</p> <p>ii. Keterangan seperti berikut:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lukisan yang lengkap - <i>Detailed & Cross-Sectional Drawing</i> ▪ Skop kerja / <i>Scope of work</i> ▪ <i>Methodolgy Statement</i> <p>iii. Tempoh pelaksanaan kerja-kerja tersebut adalah selama LIMA (05) HARI dari tarikh permohonan ini dikeluarkan.</p> <p>Nota: a) Jika maklumat tidak lengkap permohonan akan dikembalikan. b) Sila hadapkan borang <u>DCU-CDE 02</u>, jika kerja-kerja tersebut siap dilaksanakan untuk pemeriksaan kesiapan.</p>					

BAHAGIAN III - B: MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK KERJA PEMBINAAN JAMBATAN

Sila sertakan maklumat berikut: -

- i. Keterangan seperti berikut: -
 - Lukisan yang lengkap - *Detailed & Cross-Sectional Drawing*
 - Skop kerja / *Scope of work*
 - *Methodolgy Statement*
- ii. **Drainage Freeboard** yang memadai di antara **Capping Beam** dan di bahagian bawah jambatan, sekurang-kurangnya **350mm** di dalam pelan cadangan. **Independent support** yang dicadangkan adalah sekurang-kurangnya **300mm** jauhnya daripada struktur saliran yang sedia ada supaya tidak menjejaskan struktur longkang konkrit berkenaan.
- iii. Jika kerja-kerja binaan melibatkan membuka pagar yang sedia ada hendaklah memaklumkan ke Jabatan ini sebelum melaksanakan kerja-kerja pembinaan tersebut berserta dengan laporan / gambar tapak dan menyerahkan semula pagar tersebut ke Jabatan ini dalam keadaan baik dan sempurna.
- iv. Tempoh pelaksanaan kerja-kerja tersebut adalah selama **DUA (02) MINGGU** dari tarikh permohonan ini dikeluarkan

Nota: a) Jika maklumat tidak lengkap permohonan akan dikembalikan.**b) Sila hadapkan borang DCU-CDE 02, jika kerja-kerja tersebut siap dilaksanakan untuk pemeriksaan kesiapan.****BAHAGIAN III - C: MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK KERJA PERENTASAN PERKHIDMATAN UTILITI**

Sila sertakan maklumat berikut: -

- i. Keterangan seperti berikut: -
 - Lukisan yang lengkap - *Detailed & Cross-Sectional Drawing*
 - Skop kerja / *Scope of work*
 - *Methodolgy Statement*
- ii. Perkhidmatan – perkhidmatan yang dinyatakan bagi kerja-kerja perentasan ke longkang konkrit / longkang tanah hendaklah diletakkan di atas permukaan longkang yang sedia ada. **Drainage Freeboard** yang memadai di antara **capping beam** sekurang-kurangnya **350mm** di dalam pelan cadangan. **Independent support** yang dicadangkan adalah sekurang-kurangnya **300mm** jauhnya daripada struktur saliran yang sedia ada supaya tidak menjejaskan struktur dan pengaliran longkang konkrit/tanah berkenaan.
- iii. Tempoh pelaksanaan kerja-kerja tersebut adalah selama **TIGA (03) HARI** dari tarikh permohonan ini dikeluarkan

Nota: a) Jika maklumat tidak lengkap permohonan akan dikembalikan.**b) Sila hadapkan borang DCU-CDE 02 jika kerja-kerja tersebut siap dilaksanakan untuk pemeriksaan kesiapan.**

No. Lot / LTS / Plot / Gazette							
Daerah	Brunei / Muara		Tutong		Temburong		Belait
Simpang		Jalan		Kampong		Bangunan / Simpang Berdekatan	

BAHAGIAN VI: KETERANGAN KONTRAKTOR

Nama Syarikat		Bilangan Lesen Pembinaan	
Nama Pengurus / Penyelia tapak			

BAHAGIAN VII: PENGESAHAN PEMOHON

Tandatangan:	Cap Syarikat / Jabatan
Nama:	
Tarikh:	

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

1. Permohonan diterima pada :
2. Setelah disemak **BAHAGIAN I** permohonan dilampirkan **LENGKAP / TIDAK LENGKAP** :- A B C

Disediakan oleh :
Jawatan : (T/Tangan & Tarikh)

Disemak oleh (nama penuh) :
Jawatan : Ketua Unit (DCU) / Jurutera (T/Tangan & Tarikh)

Disahkan oleh (nama penuh) :
Jawatan : Ketua Unit (P&D) / Jurutera Kerja (T/Tangan & Tarikh)

Nota: Sila e-melkan borang permohonan ke alamat: i. dcu.dds@pwd.gov.bn

Sila tanda mana-mana yang berkenaan ** Potong mana-mana yang tidak berkenaan